

LISTOPAD 2015

- Roboty melioracyjne

W miesiącu listopadzie kontynuowano budowę zbieraczy melioracyjnych wraz z uzbrojeniem.

W szczególności wykonano:

- 1050,7 m zbieraczy melioracyjnych.
- 13 szt. studni rewizyjnych Ø425mm
- 4 szt. studni rewizyjnych Ø600mm

- Roboty branży sanitarnej i gazowej

1. W miesiącu listopadzie zakończono prace w zakresie usuwania kolizji W5, W6 i W7.
2. Zakończono prace w zakresie usuwania kolizji KST4 (bez demontażu nieczynnych rurociągów). Ponadto realizowano zaplanowane roboty na rurociągu tłocznym KST3, oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej KS1.
3. Realizowano roboty budowlane związane z przebudową gazociągu średniego ciśnienia w Nienadówce zostały wykonane w zakresie:
 - roboty montażowe rur i armatury
 - rur osłonowych i przewiertu
 - próba ciśnienia
 - przełączenie gazociągu
 - demontaż istniejących nieczynnych rurociągów

- Roboty elektryczne

W miesiącu październiku wykonano następujące prace:

1. Zakończono usunięcie kolizji 9 eSN (km 460+547),
2. Postawiono słupy i dokonano przełączeń na kolizjach 10 eSN (km 459+497), 11 eSN (460+427), 12 eSN (460+847)
3. Usunięto kolizję 8enN

- Roboty branży teletechnicznej

W miesiącu listopadzie wykonano następujące prace:

1. Kolizja 4T Orange

Roboty zakończono.

Zabudowano kolejne 2 studnie kablowe SKR2. Wybudowano kolejny odcinek kanalizacji teletechnicznej pierwotnej 1- otworowej o dł. 101 m. Wybudowano 2 obiekty kablowe ŻB-8,5m. Przebudowano kabel napowietrzny XzTKMXpw 10x4x0,6 do nowo wybudowanej kanalizacji. Zlikwidowano kolidujący odcinek linii słupowej z kablem XzTKMXpwn 10x4x0,6.

2. Kolizja 6T Wist

Zespawano kabel światłowodowy XOTKtd 24J i XOTKtd 8J- 2 szt, przebudowany do nowej kanalizacji z istniejącym kablem kanałowym,(wstawka). Przebudowano 3 kable XzTKMXpw 50x4x0,6 kanałowe na odcinku przebudowanej kanalizacji , (wstawka). Do wykonania pozostaje likwidacja przebudowanego odcinka kanalizacji teletechnicznej.

3. Kolizja 7T Orange

Roboty zakończono.

Przełączono kabel XzTKMXpw 10x4x0,6 i zakończono go na istniejącym obiekcie kablowym. Zdemontowano odcinek kabla napowietrznego.

4. Kolizja 8T Wist

Roboty zakończono.

Zdemontowano odcinki kabli teletechnicznych napowietrznych przyłączeniowych ok. 550mb.

5. Kolizja 9T Wist

Roboty zakończono.

Przebudowano do nowo wybudowanego rurociągu kabel napowietrzny światłowodowy XOTKtd 8J. Zlikwidowano kolidujący odcinek kabla światłowodowego.

6. Kolizja 10T Orange

Roboty zakończono.

Zlikwidowano kolidujący odcinek linii napowietrznej.

7. Kanalizacja Techniczna dla SZR:

Wykonano odcinki kanalizacji teletechnicznej wg zestawienia o łącznej długości 546 mb.