

## KWIECIEŃ 2016

### Roboty mostowe

W miesiącu kwietniu w branży mostowej roboty były prowadzone na obiektach nr: 02PZ, 03PZ, 04PG, 05WD, 06PZ, 07PZ, 07APZ, 08WG, 09PZ, 10PZ, 11PZ, 12PG, 13WG, 14WD, 15PZ, 16PZ, 17WE, 18PZ, 19PZ, 20PZ, 21PZ, 22WD, 23PZ i 24PZ. Obejmowały one wykonywanie wykopów, wykonanie wymian gruntu, wykonanie betonowych w-w wyrównawczych, montaż zbrojenia, rusztowań oraz szalunków, montaż kotew talerzowych, sączków, wpustów, betonowania, wykonywanie izolacji cienkiej oraz grubej z papy, wykonywanie zasypek.

Na poszczególnych obiektach były prowadzone następujące roboty:

- 02PZ: wykonanie wykopów, wykonanie w-wy wyrównawczej pod skrzydłami, zamontowanie szalunków i zbrojenia skrzydeł, zabetonowanie skrzydeł, wykonanie izolacji cienkiej, wykonywanie izolacji grubej z papy,
- 03PZ: zamontowanie szalunków i zbrojenia ramy, zabetonowanie konstrukcji ramy, wykonanie izolacji cienkiej, wykonanie zasypek tymczasowych,
- 04PG: wykonanie izolacji cienkiej, wykonanie zasypek tymczasowych,
- 05WD: zamontowanie rusztowań, szalunków i zbrojenia ścian bocznych, zabetonowanie ścian bocznych, wykonywanie izolacji z papy pod kapami,
- 06PZ: wykonywanie izolacji z papy i w-wy ochronnej izolacji, wykonanie zasypek tymczasowych,
- 07PZ: montaż zbrojenia i deskowania ścian i stropu ramy, betonowanie segmentu ramy,
- 07APZ: wykonanie wymiany, wykonanie betonowej w-wy wyrównawczej, zamontowanie zbrojenia i deskowania płyty dennej, zabetonowanie płyty dennej,
- 08WG: zamontowanie szalunków i zbrojenia płyty ustroju nośnego przęseł, zamontowanie sączków, wpustów i kotew talerzowych, zabetonowanie ustroju nośnego przęseł, wykonywanie izolacji z papy pod kapami,
- 09PZ: zamontowanie zbrojenia i szalunków konstrukcji ramy oraz zabetonowanie konstrukcji ramy, wykonanie izolacji cienkiej, wykonywanie izolacji z papy i w-wy ochronnej izolacji, wykonywanie zasypek,
- 10PZ: wykonanie zasypek tymczasowych,
- 11PZ: wykonanie zasypek tymczasowych,
- 12PG: wykonanie zasypek tymczasowych,
- 13WG: zamontowanie szalunków i zbrojenia płyty ustroju nośnych przęseł, zamontowanie sączków, wpustów i kotew talerzowych, zabetonowanie ustroju nośnego przęseł, wykonywanie izolacji z papy pod kapami,
- 14WD: montaż zbrojenia i deskowania oraz zabetonowanie skrzydeł P1-1 i P1-2, ciosów podłożyskowych, kontynuacja wykonania izolacji cienkich i zasypek ław fundamentowych i części korpusów podpór, montaż łożysk garnkowych.
- 15PZ: wykonanie wykopów pod skrzydła, wykonanie betonowej w-wy wyrównawczej pod skrzydła, zamontowanie szalunków i zbrojenia skrzydeł, zabetonowanie skrzydeł, wykonanie izolacji cienkiej, wykonywanie izolacji grubej z papy, wykonywanie zasypek,
- 16PZ: montaż zbrojenia i szalunków konstrukcji ramy,
- 17WE: montaż zbrojenia i szalunków podpór, betonowanie korpusów przyczółków oraz ustrojów nośnych ramy, wykonywanie izolacji cienkiej, wykonywanie zasypek,
- 18PZ: wykonanie wykopów pod skrzydła, wykonanie betonowej w-wy wyrównawczej pod skrzydła, zamontowanie szalunków i zbrojenia skrzydeł, zabetonowanie skrzydeł, wykonanie izolacji cienkiej, wykonywanie zasypek,
- 19PZ: wykonanie betonowej w-wy wyrównawczej, zamontowanie zbrojenia i deskowania płyty dennej, zabetonowanie płyty dennej,
- 20PZ: wykonanie wykopów pod skrzydła, wykonanie betonowej w-wy wyrównawczej pod skrzydła, zamontowanie szalunków i zbrojenia skrzydeł, zabetonowanie skrzydeł, wykonywanie izolacji cienkiej, wykonywanie izolacji z papy,
- 21PZ: zamontowanie zbrojenia i deskowania płyty dennej, zabetonowanie płyty dennej, zamontowanie zbrojenia i deskowania konstrukcji ramy, zabetonowanie konstrukcji ramy, wykonywanie izolacji cienkiej,

- 22WD: wykonanie izolacji cienkiej, wykonanie zasypek tymczasowych,
- 23PZ: montaż deskowań i zbrojenia konstrukcji ramy i skrzydełek oraz zabetonowanie konstrukcji ramy etap II i dwóch skrzydełek, wykonywanie izolacji cienkiej,
- 24PZ: montaż deskowań i zbrojenia dwóch skrzydełek oraz zabetonowanie dwóch skrzydełek,
- 25PZ: wykonywanie izolacji z papy.