

LIPIEC 2017

Roboty drogowe

W miesiącu lipcu Wykonawca realizował roboty na Łączniku S19 z DK 19, a także wykonywał roboty zaległe na trasie głównej S-19, DK 19, DW 875, DW 881, na drogach dojazdowych i na MOP-ach.

Szacunkowe ilości wykonanych robót (wraz z lokalizacją):

Budowa Łącznika drogi S-19 z DK-19:

- Rozebranie istniejącej konstrukcji nawierzchni – 1,4 tys m²
- Podbudowa z mieszanki kruszywa związanej spoiwem C 3/4 – 7,2 tys m²
- Warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5 –6,9 tys m²
- Podbudowa z BA –6,4 tys. m²
- Warstwa profilowa z betonu asfaltowego AC 16W – 250 t
- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W –7 tys. m²
- Warstwa ściernalna SMA –0,7 tys. m²

Budowa drogi S-19:

PODBUDOWY:

Warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5 –6,9 tys m² w lokalizacji:

- MOP Nienadówka (plac zabaw)

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE:

Umocnienie skarp płytami ażurowymi– 1 tys m²:

- S 19
- DD 16
- DD 17

OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU:

Oznakowanie poziome – grubowarstwowe - 4,7 tys. m²

- S 19
- DK 19

Oznakowanie poziome – cienkowarstwowe – 0,4 tys. m²

- DK 19
- DW 875
- DW 881
- MOP Nienadówka
- MOP Stobierna

Oznakowanie pionowe 92 szt

- S19
- DW 875
- DD 11
- DD 19
- DD 22

- DD 23

Ustawienie barier ochronnych stalowych – 0,2 km

- S19

INNE ROBOTY:

Ułożenie ścieków drogowych – 0,5 km

- S 19
- DD 7
- DD 9
- DD 19
- DD 21
- DD 22

Nawierzchnia chodników z kostki brukowej – 0,1 tys m²

- MOP Stobierna

Nawierzchnia placów zabaw (elastyczna) – 0,5 tys m²

- MOP Stobierna

Dostawa i montaż zestawów zabawowych – 3 kpl

- MOP Nienadówka
- MOP Stobierna