

## LIPIEC 2017

### Roboty branżowe

#### - Roboty melioracyjne

W miesiącu lipcu w Wykonawca wykonał następujące elementy w ramach budowy łącznika srogi S-19 z DK-19:

- Zbieracze drenarskie z rur PCV Ø160mm – 200 m
- Studnie rewizyjne PCV Ø425mm z osadnikiem – 4 szt.
- Wyloty drenarskie Ø160mm – 1 szt.

#### - Roboty branży sanitarnej i gazowej, kanalizacji deszczowej

W miesiącu sprawozdawczym Wykonawca w ramach:

- **kanalizacji deszczowej** - realizował roboty związane z kanalizacją deszczową (roboty towarzyszące, wykończeniowe, oraz usuwanie usterek) na całej długości inwestycji. Miejsca prowadzenia robót były podyktowane i uwarunkowane zaawansowaniem robót w branży drogowej na poszczególnych frontach i odcinkach S19.
- **wodociągów** - prowadził roboty towarzyszące, wykończeniowe oraz usuwał usterek.
- **kanalizacji sanitarnej** - prowadził roboty towarzyszące, wykończeniowe oraz usuwał usterek.
- **Budynki WC** - prowadził roboty towarzyszące, wykończeniowe oraz usuwał usterek.
- **Łącznika drogi S-19 i DK-19** prowadził roboty w zakresie kolizji W1 (0+500)

#### - Roboty elektryczne

W miesiącu lipcu Wykonawca dokonywał usuwania usterek dotyczących branży elektroenergetycznej.

#### - Roboty branży teletechnicznej, telekomunikacyjnej

W miesiącu lipcu w ramach branży telekomunikacyjnej Wykonawca nie wykonywał robót.