

## LISTOPAD 2015

### Roboty drogowe

Wykonawca realizował roboty na trasie głównej S-19 oraz w niewielkim zakresie na drogach dojazdowych (roboty przygotowawcze – zdjęcie humusu).

W miesiącu listopadzie 2015 r. Wykonawca wykonał i zgłosił do odbioru następujące asortymenty i ilości robót:

#### ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE :

1. Mechaniczne usunięcie w-wy humusu - 3 300 m<sup>3</sup>
2. Odwóz nadmiaru humusu - 31 100 m<sup>3</sup>
3. Rozebranie istniejącej konstrukcji nawierzchni dróg – 670 m<sup>2</sup>

#### ROBOTY ZIEMNE:

1. Wykopy – ok. 44 000 m<sup>3</sup>
2. Nasypy – ok. 85 600 m<sup>3</sup>

#### WZMOCNIENIE PODŁOŻA I SKARP NASYPÓW:

1. Wymiana gruntu – ok. 23 800 m<sup>3</sup>
2. Ulepszenie podłoża pod nasypami (pod konstrukcją nawierzchni)– ok. 6 500 m<sup>2</sup>
3. Kolumny przemieszczeniowe zbrojone - 9958 m
4. Zbrojenie nasypu geosyntetykiem – 23 900 m<sup>2</sup>.
5. Zwieńczenie kolumn – geotkanina – 7000 m<sup>2</sup>
6. Zwieńczenie kolumn – kruszywo – 2500 m<sup>3</sup>