

LUTY 2017

Roboty drogowe

W miesiącu lutym Wykonawca realizował niewielkie zakresy robót na trasie głównej S-19, DK 19, DW 881, na drogach dojazdowych oraz na MOP-ach. Szacunkowe ilości wykonanych robót (wraz z lokalizacją):

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:

1. Rozbiórki elementów dróg i ulic

- Rozbiórkę barier stalowych DK19
- Rozbiórkę ekranów przeciwoślńieniowych DK19
- Rozbiórkę nawierzchni drogi wraz z podbudowami DK19
- Rozbiórkę elementów prefabrykowanych (ścieki przykrawędziowe, umocnienia rowu) DK19

ROBOTY ZIEMNE:

- **Wykopy** – ok. 1,6 tys. m³ w lokalizacji: S19, DK19, DD01, DD02, DD08, DD09

1. Wymiana gruntów słabonośnych- ok. 1,44 tys. m³ w lokalizacji: DK19

2. Wzmocnienie podłoża i skarp nasypów:

- Montaż koszy gabionowych z wypełnieniem kamieniem hydrotechnicznym w osłonie geowłókniny: S19

Zabezpieczenie przed wodami gruntowymi:

- drenaż typu francuskiego S19 – przy obiekcie 13 WG;
- drenaż typu francuskiego DD9

ODWODNIENIE:

1. Drenaże drogowe :

- DD1 - Drenaż drogowy z rurek drenarskich perforowanych Ø160mm
- Wykonanie komór studni drenarskich z rur karbowanych Ø425mm;
- DD3 - Drenaż drogowy z rurek drenarskich perforowanych Ø160mm-zakończenie robót;
- DD4 - Drenaż drogowy z rurek drenarskich perforowanych Ø160mm- zakończenie robót; Wykonanie komór studni drenarskich z rur karbowanych Ø425mm;
- DD9 - Drenaż drogowy z rurek drenarskich perforowanych Ø160mm
- DD19 - Drenaż drogowy z rurek drenarskich perforowanych Ø160mm

PODBUDOWY:

- **Ulepszone podłoże C 1,5/2** – ok. 1,4 tys. m² w lokalizacji: DD1, DD2, DD4

1. Warstwa podbudowy z mieszanek niezwiązanych 0/31,5 – 0,65 tys. m² w lokalizacji: S19

2. Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P – 0,13 tys. m² w lokalizacji: DW 875

3. Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P (I w-wa) – 1,34 tys. m² w lokalizacji: S19 km

4. Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P (II w-wa) – 2.55 tys. m2 w lokalizacji:

- Łącznica Ł1
- S19

ELEMENTY ULIC:

2. Krawężnik granitowy – 0,55km

- Pierścień ronda na DW 875
- MOP Stobierna

2. Nawierzchnia z kostki kamiennej – 0,1 km

- Pierścień ronda na DW 875

3. Obrzeża betonowe – 0,1 km

- Pierścień ronda na DW 875

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE:

1. Przepusty pod zjazdami – 38 mb:

- DD16 (Pt 78, Pt 81, Pt 85, Pt 89, Pt 95);

2. Humusowanie skarp nasypów i wykopów – 2.6 tys. m2: S19 km

3. Zahumusowanie terenów płaskich – 1.5 ha w lokalizacji: S19

OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

Bariery energochłonne dla potrzeb tymczasowej organizacji ruchu – 0,5 km w lokalizacji: S19

OGRODZENIE DRÓG (Wykonanie słupków)- 2,4 km w lokalizacji: S19, Łącznica 3