

Obiekt 01PZ i 02PZ

Załącznik nr 22

Stan na 31.03.2017 r.


LEGENDA

- Wykonano w poprzednim okresie
- Wykonano w bieżącym okresie
- Roboty w toku

Obiekt 01-PZ km 449+185,54

Wykonano w okresie sprawozdawczym:


- warstwa wiążąca z asfaltu lanego-100%
- montaż barier ochronnych-100%
- montaż słupów ekranów przeciwoślnieńowych-70%



Obiekt 02-PZ km 449+615,4

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- montaż barier ochronnych-100%






- * - zasyпка inżynierska do poziomu płyt przejściowych

Obiekt 03PZ i 04PG

Stan na 31.03.2017 r.


Załącznik nr 22

LEGENDA

	Wykonano w poprzednim okresie
	Wykonano w bieżącym okresie
	Roboty w toku

Obiekt 03PZ km 450+553.76


Wykonano w okresie sprawozdawczym:



Obiekt 04PG km 450+568,93

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- montaż barier ochronnych-100%
- pale i słupy ekranów przeciwoślńieniowych-100%
- warstwa wiążąca z asfaltu lanego-100%






* - zasypka inżynierska do poziomu płyt przejściowych

Obiekt 05WD

Stan na 31.03.2017 r.

Załącznik nr 22


LEGENDA

	Wykonano w poprzednim okresie
	Wykonano w bieżącym okresie
	Roboty w toku

Obiekt 05-WD km 451+025.03

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- podwaliny pod umocnienie stożków-50%
- schody naskarpowe-50%
- umocnienia stożków-50%



* - zasyпка inżynierska do poziomu płyt przejściowych

Obiekt 06PZ i 06APZ

Stan na 31.03.2017 r.


Załącznik nr 22

LEGENDA


- Wykonano w poprzednim okresie
- Wykonano w bieżącym okresie
- Roboty w toku

Obiekt 06PZ km 451+372.9

Wykonano w okresie sprawozdawczym:




kontur obejmujący rozmieszczenie kolumn żwirowych




Obiekt 06APZ km 0+371.86

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- izolacja termozgrzewalna-100%
- montaż barier ochronnych-100%






kontur obejmujący rozmieszczenie kolumn żwirowych



Obiekt 7APZ i 7PZ
Stan na 31.03.2017 r.

Załącznik nr 22


LEGENDA

-  Wykonano w poprzednim okresie
-  Wykonano w bieżącym okresie
-  Roboty w toku

Obiekt 07APZ km 0+499,29

Wykonano w okresie sprawozdawczym:


- montaż barier ochronnych-100%



Obiekt 07PZ km 451+514,9

Wykonano w okresie sprawozdawczym:




- izolacja zgrzewalna-100%
- montaż barier ochronnych-100%



Obiekt 08WG

Stan na 31.03.2017 r.


LEGENDA

-  Wykonano w poprzednim okresie
-  Wykonano w bieżącym okresie
-  Roboty w toku

Obiekt 08-WG km 452+388.57

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- umocnienie stożków-100%
- schody naskarpowe-100%






* - zasypka inżynierska do poziomu płyt przejściowych

Obiekt 09PZ i 10PZ

Stan na 31.03.2017 r.

Załącznik nr 22


LEGENDA

	Wykonano w poprzednim okresie
	Wykonano w bieżącym okresie
	Roboty w toku

Obiekt 09-PZ km 452+689

Wykonano w okresie sprawozdawczym:


- montaż barier ochronnych-100%
- umocnienie skarp-100%



Obiekt 10PZ km 452+978,13

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- pale pod ekrany przeciwoślńieniowe-25%
- montaż słupów do ekranów-25%
- montaż barier ochronnych-100%
- warstwa wiążąca z asfaltu lanego-100%



- * - zasypka inżynierska do poziomu płyt przejściowych

Obiekt 11PZ i 12PG

Stan na 31.03.2017 r.

Załącznik nr 22


LEGENDA

	Wykonano w poprzednim okresie
	Wykonano w bieżącym okresie
	Roboty w toku

Obiekt 11-PZ km 454+262

Wykonano w okresie sprawozdawczym:


- wykonywanie kap chodnikowych-100%
- słupy do ekranów przeciwoślnieiowych-10%
- montaż barier ochronnych-100%
- umocnienie skarp-100%



Obiekt 12-PG km 454+415,34

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- izolacja z papy termozgrzewalnej-100%
- montaż barier ochronnych-100%
- warstwa ochronna z asfaltu lanego-100%



* - zasypka inżynierska do poziomu płyt przejściowych

Obiekt 13WG i 14WD

Stan na 31.03.2017 r.

Załącznik nr 22


LEGENDA

	Wykonano w poprzednim okresie
	Wykonano w bieżącym okresie
	Roboty w toku

Obiekt 13-WG km 455+351.4

Wykonano w okresie sprawozdawczym:


- zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty przejściowej za podp. P3-100%
- izolacja płyty przejściowej za podporą P3-100%
- zbrojenie gzymsów i kap za podporą P3-80%
- deskowanie i betonowanie gzymsów oraz kap za podporą P3-20%
- deskowanie i betonowanie gzymsów oraz kap za podporą P1-20%
- izolowanie gzymsów oraz kap za podporą P1-20%
- izolacja zgrzewalna pomostu-100%
- warstwa ochronna z asfaltu lanego-100%
- przygotowanie powierzchni pod nawierzchnię z żywicy-100%



Obiekt 14 WD km 455+815

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- izolacja termozgrzewalna-100%
- warstwa ochronna z asfaltu lanego-100%
- pale i słupy do ekranów akustycznych-50%






* - zasypka inżynierska do poziomu płyt przejściowych

Uwaga: na widoku z góry pokazano wykonanie poszczególnych pali, natomiast na widoku z boku zaawansowanie prac w poszczególnym rzędzie. Do momentu wykonania wszystkich pali w danym rzędzie uznaje się, że są to roboty w toku.

Obiekt 15 PZ
Stan na 31.03.2017 r.

Załącznik nr 22


LEGENDA

	Wykonano w poprzednim okresie
	Wykonano w bieżącym okresie
	Roboty w toku

Obiekt 15PZ km 457+204

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- przygotowanie powierzchni pod nawierzchnię z żywicy-100%
- montaż rowów krytych-100%
- montaż poręczy-100%






* - zasyпка inżynierska do poziomu płyt przejściowych

Obiekt 16A PZ i 16PZ

Stan na 31.03.2017 r.

Załącznik nr 22


LEGENDA

	Wykonano w poprzednim okresie
	Wykonano w bieżącym okresie
	Roboty w toku

Obiekt 16APZ km 458+065,23

Wykonano w okresie sprawozdawczym:


- wykonanie zasypki inżynierskiej-90%
- zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych-100%
- izolacja zgrzewalna ramy-100%
- zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych-100%
- umocnienia cieku-90%



Obiekt 16-PZ km 458+361

Wykonano w okresie sprawozdawczym:




- przygotowanie powierzchni pod nawierzchnię z żywicy-100%
- montaż poręczy-100%



Obiekt 17WE
Stan na 31.03.2017 r.

Załącznik nr 22

LEGENDA


	Wykonano w poprzednim okresie
	Wykonano w bieżącym okresie
	Roboty w toku

Obiekt 17WE km 458+584

Obiekt 17CWE

Obiekt 17AWE

Obiekt 17BWE



Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- wykonanie pali i słupów pod ekrany przeciwoślńieniowe-100%
- wykonanie zasyпки inżynierskiej-10%
- wykonanie drenażu podłużnego-10%
- wykonanie izolacji cienkiej-10%




* - zasyпка inżynierska do poziomu płyt przejściowych

Obiekt 18APZ i 18PZ

Stan na 31.03.2017 r.

Załącznik nr 22


LEGENDA

-  Wykonano w poprzednim okresie
-  Wykonano w bieżącym okresie
-  Roboty w toku

Obiekt 18APZ km 458+452,51

Wykonano w okresie sprawozdawczym:


- zbrojenie i deskowanie płyt przejściowych-100%
- betonowanie płyt przejściowych-100%
- izolacja zgrzewalna-100%
- zasypka inżynierska-70%
- umocnienia cieku-100%



Obiekt 18PZ km 458+745

Wykonano w okresie sprawozdawczym:




- przygotowanie powierzchni pod nawierzchnię z żywicy-100%
- montaż poręczy-100%



Obiekt 19PZ i 20 PZ
Stan na 31.03.2017 r.

Załącznik nr 22


LEGENDA

	Wykonano w poprzednim okresie
	Wykonano w bieżącym okresie
	Roboty w toku

Obiekt 19-PZ km 459+806,12

Wykonano w okresie sprawozdawczym:


- przygotowanie powierzchni pod nawierzchnię z żywicy-100%
- montaż poręczy-100%



Obiekt 20-PZ km 459+894

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- przygotowanie powierzchni pod nawierzchnię z żywicy-100%
- montaż poręczy-100%






Obiekt 21 PZ i 22WD

Stan na 31.03.2017 r.

Załącznik nr 22


LEGENDA

	Wykonano w poprzednim okresie
	Wykonano w bieżącym okresie
	Roboty w toku

Obiekt 21-PZ km 460+360,51

Wykonano w okresie sprawozdawczym:


- przygotowanie powierzchni pod nawierzchnię z żywicy-100%
- montaż poręczy-100%



Obiekt 22-WD km 460+446

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- przygotowanie powierzchni pod nawierzchnię z żywicy-100%



* - zasyпка inżynierska do poziomu płyt przejściowych

Obiekt 23 PZ i 24PZ

Stan na 31.03.2017 r.

Załącznik nr 22


LEGENDA

- Wykonano w poprzednim okresie
- Wykonano w bieżącym okresie
- Roboty w toku

Obiekt 23-PZ km 460+545,02

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- przygotowanie powierzchni pod nawierzchnię z żywicy-100%
- montaż poręczy-100%



Obiekt 24-PZ km 461+217


Wykonano w okresie sprawozdawczym:

ETAP 2

- zbrojenie i deskowanie ścian skrzydełek-100%
- betonowanie skrzydełek-100%
- izolacja cienka-100%
- izolacja zgrzewalna-100%
- w-wa ochronna na izolacji-100%

ETAP 1

- przygotowanie powierzchni pod nawierzchnię z żywicy-100%






* - zasypka inżynierska do poziomu płyt przejściowych

Obiekt 25PZ

Stan na 31.03.2017 r.

Załącznik nr 22


LEGENDA

	Wykonano w poprzednim okresie
	Wykonano w bieżącym okresie
	Roboty w toku

Obiekt 25 PZ km 461+124 istniejący

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- przygotowanie powierzchni pod nawierzchnię z żywicy-100%



* - zasyпка inżynierska do poziomu płyt przejściowych