

## GRUDZIEŃ 2015

### Roboty drogowe

W ramach branży drogowej realizowano roboty na trasie głównej S-19 a także w niewielkim zakresie na DK 19 oraz na drogach wojewódzkich 875 i 881 (roboty związane z wykonaniem objazdów) i na drogach dojazdowych (roboty przygotowawcze i roboty ziemne).

W miesiącu grudniu 2015 r. wykonano i zgłoszono do odbioru następujące asortymenty i ilości robót:

#### ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE :

1. Mechaniczne usunięcie w-wy humusu - 6 700 m<sup>3</sup>
2. Rozebranie ścieków – 138 m

#### ROBOTY ZIEMNE:

1. Wykopy – ok. 7,5 tys. m<sup>3</sup>
2. Nasypy – ok. 48,5 tys. m<sup>3</sup>

#### WZMOCNIENIE PODŁOŻA I SKARP NASYPÓW:

1. Wymiana gruntu – ok. 900 m<sup>3</sup>
2. Ulepszenie podłoża pod nasypami (pod konstrukcją nawierzchni)– ok. 5,8 tys. m<sup>2</sup>
3. Kolumny przemieszczeniowe zbrojone - 2587 m
4. Kolumny przemieszczeniowe - 7155 m
5. Zwieńczenie kolumn – 2 237 m<sup>3</sup>
4. Półmaterac geosyntetyczny – 1 079 m<sup>3</sup>

Dodatkowo Wykonawca realizował następujące roboty (które jednak nie zostały zgłoszone do odbioru):

1. Nasypy – ok 20 tys m<sup>3</sup>
2. Wykopy – ok 20 tys m<sup>3</sup>
3. Wymiana gruntu – ok. 4 tys m<sup>3</sup>
4. Zbrojenie nasypu geosyntetykiem – 15 tys m<sup>2</sup>
5. Nasypy przeciążeniowe – ok 5,5 tys m<sup>3</sup>