

GRUDZIEŃ 2016

Roboty branżowe

- Roboty melioracyjne

W miesiącu grudniu Wykonawca nie planował w Programie oraz nie wykonywał żadnych robót w branży melioracyjnej.

- Roboty branży sanitarnej i gazowej, kanalizacji deszczowej

W miesiącu grudniu Wykonawca w zakresie:

- **kanalizacji deszczowej** realizował roboty związane z budową kanalizacji deszczowej na całej długości inwestycji. Miejsca prowadzenia robót były podyktowane i uwarunkowane zaawansowaniem robót w branży drogowej na poszczególnych frontach i odcinkach S19. Szacunkowe zaawansowanie robót budowlano - montażowych na koniec grudnia 2016 wynosi około **70%**.

- **wodociągów** Wykonawca prowadził zaplanowane w Programie roboty w zakresie kolizji W8 (459+518) MOP „Stobierna”, natomiast w zakresie kolizji W3 (454+859) MOP „Nienadówka” nie prowadził prac z powodu braku frontu robót na tym terenie.

- **kanalizacji sanitarnej** Wykonawca prowadził zaplanowane w Programie roboty w zakresie kolizji KST5, KS2 (459+518) MOP „Stobierna”, oraz w zakresie kolizji KST3, KS3 (454+859) MOP „Nienadówka”.

- Roboty elektryczne

W miesiącu grudniu Wykonawca wykonywał prace w branży elektroenergetycznej związane z budową oświetlenia:

- a) w obrębie MOP Stobierna
 - prace związane z wykopami pod kabel i montażem fundamentów
 - montaż słupów oświetleniowych
 - montaż wysięgników oraz opraw oświetleniowych
- b) w obrębie MOP Nienadówka
 - prace związane z wykopami pod kabel i montażem fundamentów
- c) w obrębie Węzła Sokołów
 - prace związane z wykopami pod kabel i montażem fundamentów
 - montaż słupów oświetleniowych

Prowadzenie robót w branży elektroenergetycznej było uzależnione od prac drogowych oraz od warunków pogodowych, mimo to Wykonawca sukcesywnie wykonywał założony plan.

-Roboty branży teletechnicznej, telekomunikacyjnej

W m-cu sprawozdawczym Wykonawca nie planował oraz nie wykonywał żadnych robót w branży teletechnicznej. Dokonano jedynie wymiany uszkodzonych ram i pokryw przy kolizji nr 7 operatora Orange (studnie 1, 3, 4 pod obiektem 14WD). Studnie wyregulowano do poziomu wybudowanego chodnika.

- Roboty branży konstrukcyjno-budowlanej

W miesiącu sprawozdawczym Wykonawca realizował prace związane z budową budynków WC na MOP Nienadówka i Stobierna.

W miesiącu grudniu wykonano:

- MOP Nienadówka

- roboty ziemne – 15 %
- roboty fundamentowe i izolacyjne – 15%
- podłoża, konstrukcje murowe i żelbetowe – 10%

- MOP Stobierna

- roboty ziemne – 15%
- roboty fundamentowe i izolacyjne – 15%
- podłoża, konstrukcje murowe – 8%