

KWIECIEŃ 2016

Roboty drogowe

W miesiącu kwietniu realizowano roboty na trasie głównej S-19, a także na DW 881, DW 875 i na drogach dojazdowych. Szacunkowe ilości wykonanych robót (wraz z lokalizacją):

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:

1. Rozebranie istniejącej konstrukcji dróg 0,6 tys m² –DW875 (pod obiektem 05 WD)

ROBOTY ZIEMNE:

1. Wykopy – ok. 44 tys. m³ w lokalizacji:
2. Nasypy – ok. 54 tys. m³ w lokalizacji:
3. Dodatkowo Wykonawca wykonywał nasypy tymczasowe w okolicy obiektów mostowych

WZMOCNIENIE PODŁOŻA I SKARP NASYPÓW:

1. Budowa nasypu przeciążeniowego – 14 tys. m³
2. Zbrojenie skarp nasypów – 1 tys m²
3. Ulepszenie podłoża pod nasypami 14,5 tys m²

PODBUDOWY:

1. Ulepszone podłoże C 1,5/2 – 15 tys. m²

PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

1. Przepust PEHD 500mm – 12szt - DD 13a, DD 16,