

LUTY 2016

Roboty drogowe

W miesiącu lutym realizowano roboty na trasie głównej S-19, a także na DW 881 i na drogach dojazdowych i były to w szczególności (ilości szacunkowe):

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:

1. Odhumusowanie ok. 1 tys. m³
2. Rozebranie istniejącej konstrukcji nawierzchni dróg – ok. 5000m²

ROBOTY ZIEMNE:

1. Wykopy – ok. 14,5 tys. m³
2. Nasypy – ok. 22,5 tys. m³

WZMOCNIENIE PODŁOŻA I SKARP NASYPÓW:

1. Budowa nasypu przeciążeniowego – 23 tys. m³
2. Zbrojenie skarp nasypów – 2000 m²
3. Warstwa ulepszonego podłoża 7300 m² (DW 881 i DD9)

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO (Drogi Dojazdowe):

1. Przepusty stalowe – 3 szt

PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI (Drogi Dojazdowe):

1. Przepust PEHD 500mm – 20m