

## MAJ 2016

### Branża mostowa

W miesiącu maju w branży mostowej roboty były prowadzone na obiektach nr: 02PZ, 05WD, 06APZ, 07PZ, 07APZ, 08WG, 13WG, 14WD, 15PZ, 16PZ, 17WE, 18PZ, 19PZ, 20PZ, 21PZ, 23PZ, 24PZ i 25PZ. Obejmowały one wykonywanie wykopów, wykonanie betonowych w-w wyrównawczych, montaż zbrojenia, rusztowań oraz szalunków, montaż kotew talerzowych, betonowania, wykonywanie izolacji cienkiej oraz grubej z papy, wykonywanie zasypek.

Na poszczególnych obiektach były prowadzone następujące roboty:

- 02PZ: wykonanie zasypek, wykonanie w-w wyrównawczych pod płyty przejściowe i płyt przejściowych, wykonanie izolacji płyt przejściowych, wykonanie w-wy ochronnej izolacji,
- 05WD: wykonanie izolacji z papy pod kapami, zamontowanie krawężników kamiennych na długości przęsła oraz desek gzymsowych na połowie obiektu, zamontowanie zbrojenia kap chodnikowych,
- 06APZ: wykonanie wykopów pod skrzydła, wykonanie w-wy wyrównawczej pod fundamenty skrzydeł oraz zabetonowanie czterech fundamentów skrzydeł i dwie ścianki,
- 07PZ: montaż zbrojenia i deskowania ostatniego segmentu ścian i stropu ramy i betonowanie II (ostatniego) segmentu ramy, wykonywanie izolacji cienkiej oraz zasypek tymczasowych,
- 07APZ: zamontowanie zbrojenia i deskowania ścian i stropu ramy i zabetonowanie ramy, wykonywanie izolacji cienkiej,
- 08WG: wykonanie izolacji z papy pod kapami, zamontowanie krawężników kamiennych na długości przęsła oraz desek gzymsowych, zamontowanie zbrojenia kap chodnikowych i zabetonowanie kap,
- 13WG: zamontowanie krawężników kamiennych na długości przęsła oraz desek gzymsowych, montowanie zbrojenia kap chodnikowych,
- 14WD: wykonywanie zasypek oraz przygotowywanie platformy pod rusztowania ustroju nośnego przęsła,
- 15PZ: wykonanie betonowej w-wy ochronnej izolacji, wykonanie zasypek, wykonanie w-wy wyrównawczej pod płyty przejściowe,
- 16PZ: zamontowanie zbrojenia i szalunków konstrukcji ramy i zabetonowanie konstrukcji, wykonanie wykopów pod skrzydła i wykonanie w-wy wyrównawczej pod fundamenty skrzydeł, wykonywanie zbrojenia skrzydeł,
- 17WE: montaż zbrojenia i szalunków konstrukcji nośnej ramy obiektu 17CWE, betonowanie rozpór, ciosów i segmentu ustroju nośnego ramy 17CWE, wykonywanie izolacji cienkiej, wykonywanie zasypek, montaż łożysk, montaż rusztowań i deskowań pod ustrój nośny przęsła 17AWE oraz montaż dźwigarów typu T,
- 18PZ: wykonywanie zasypek,
- 19PZ: zamontowanie zbrojenia i deskowania ścian i stropu segmentu I ramy i zabetonowanie tego segmentu, montowanie zbrojenia i deskowania segmentu II ramy,
- 20PZ: wykonanie betonowej w-wy ochronnej izolacji, wykonywanie zasypek,
- 21PZ: wykonanie izolacji cienkiej, wykonanie w-wy wyrównawczej pod fundamenty skrzydeł oraz zamontowanie zbrojenia i deskowania skrzydeł i ich zabetonowanie,
- 23PZ: montaż deskowań i zbrojenia konstrukcji skrzydełek oraz zabetonowanie konstrukcji dwóch skrzydełek, wykonanie betonowej w-wy ochronnej izolacji, wykonywanie zasypek,
- 24PZ: wykonywanie zasypek,
- 25PZ: wykonanie betonowej w-wy ochronnej izolacji, wykonanie zasypek.