

MARZEC 2016

Roboty mostowe

W miesiącu marcu w branży mostowej roboty były prowadzone na obiektach nr: 03PZ, 04PG, 05WD, 06PZ, 06APZ, 07PZ, 07APZ, 08WG, 09PZ, 10PZ, 11PZ, 12PG, 13WG, 14WD, 15PZ, 16PZ, 17WE, 18PZ, 19PZ, 20PZ, 21PZ, 22WD i 23PZ. Obejmowały one wykonywanie wykopów, wykonanie wymian gruntu, wykonanie betonowych w-w wyrównawczych, montaż zbrojenia, rusztowań oraz szalunków, montaż kotew talerzowych, sączków, wpustów, montaż belek prefabrykowanych typu T, betonowania, wykonywanie izolacji cienkiej, wykonywanie zasypek.

Na poszczególnych obiektach były prowadzone następujące roboty:

- 03PZ: montaż rusztowań, szalunków i zbrojenia ramy, betonowania konstrukcji ramy I i III segment,
- 04PG: demontaż rusztowań i szalunków ramy, izolacja cienka ścian i płyty dennej,
- 05WD: montaż rusztowań, szalunków i zbrojenia ścian bocznych, betonowanie ścian bocznych, montaż rusztowań, belek typu T, szalunków, sączków, wpustów, kotew talerzowych i zbrojenia płyt ustrojów nośnych przęseł, betonowania tych płyt,
- 06PZ: wykonywanie zasypek fundamentów,
- 06APZ: wykonywanie zasypek fundamentów,
- 07PZ: wykonanie wykopu, wymiany i betonowej w-wy wyrównawczej oraz montaż zbrojenia płyty dennej,
- 07APZ: wykonanie wykopu i wykonywanie wymiany,
- 08WG: montaż rusztowań, belek typu T, szalunków i zbrojenia płyt ustrojów nośnych przęseł,
- 09PZ: montaż zbrojenia i szalunków oraz zabetonowanie płyty dennej,
- 10PZ: wykonanie izolacji cienkiej oraz zasypek fundamentów,
- 11PZ: wykonanie izolacji cienkiej oraz zasypek fundamentów,
- 12PG: wykonanie izolacji cienkiej oraz zasypek fundamentów,
- 13WG: montaż rusztowań, belek typu T, szalunków i zbrojenia płyt ustrojów nośnych przęseł,
- 14WD: montaż zbrojenia i szalunków oraz zabetonowanie ław fundamentowych oraz betonowanie korpusów podpór, wykonywanie izolacji cienkiej oraz zasypek fundamentów,
- 15PZ: zabetonowanie konstrukcji ramy, wykonanie wykopów oraz betonowych w-w wyrównawczych pod ściany oporowe, montaż zbrojenia ścian,
- 16PZ: montaż zbrojenia i szalunków oraz zabetonowanie płyty dennej,
- 17WE: montaż zbrojenia i szalunków podpór, betonowanie ław i korpusów przyczółków części podpór,
- 18PZ: wykonanie wykopu oraz betonowej w-wy wyrównawczej pod ściany oporowe,
- 19PZ: wykonywanie wykopu pod konstrukcję ramy,
- 20PZ: montaż rusztowań, deskowań i zbrojenia konstrukcji ramy oraz zabetonowanie ramy,
- 21PZ: wykonanie wykopu oraz betonowej w-wy wyrównawczej,
- 22WD: montaż rusztowań, deskowań i zbrojenia konstrukcji ramy oraz zabetonowanie ramy,
- 23PZ: montaż rusztowań, deskowań i zbrojenia konstrukcji ramy oraz zabetonowanie ramy etap I,
- 25PZ: wykonanie izolacji cienkiej.