

STYCZEŃ 2016

Roboty drogowe

W miesiącu styczniu 2016 r realizowano roboty na trasie głównej S-19, a także na DK 19 i na drogach dojazdowych (roboty przygotowawcze i roboty ziemne) polegające na:

ROBOTY ZIEMNE:

1. Wykopy – ok. 15 tys. m³
2. Nasypy – ok. 21 tys. m³

WZMOCNIENIE PODŁOŻA I SKARP NASYPÓW:

1. Wymiana gruntu – ok. 4,6 tys. m³
2. Budowa nasypu przeciążeniowego – 94 tys. m³