

STYCZEŃ 2016

Roboty mostowe

W zakresie branży mostowe w miesiącu styczniu Roboty były prowadzone na obiektach nr: 03PZ, 04PG, 05WD, 06PZ, 06APZ, 08WG, 09PZ, 10PZ, 11PZ, 12PG, 13WG, 14WD, 15PZ, 16PZ, 17WE, 18PZ, 20PZ, 22WD, 24PZ i 25PZ.

Obejmowały one wykonanie wykopów, wykonanie betonowych warstw wyrównawczych, montaż zbrojenia oraz szalunków, betonowania, wykonywanie izolacji cienkiej. Na poszczególnych obiektach były prowadzone następujące roboty:

- 03PZ: montaż zbrojenia płyty dennej ramy,
- 04PG: montaż zbrojenia i szalunków oraz zabetonowanie płyty dennej (II segment), montaż szalunków i rusztowań oraz zbrojenia konstrukcji ramy (ściany i strop),
- 05WD: montaż zbrojenia oraz szalunków korpusów podpór, zabetonowanie rozpór oraz zabetonowanie korpusu P2L,
- 06PZ: zamontowanie rusztowań, szalunków i zbrojenia oraz zabetonowanie ostatniego segmentu konstrukcji ścian i stropu ramy,
- 06APZ: zamontowanie rusztowań, szalunków i zbrojenia oraz zabetonowanie konstrukcji ścian i stropu ramy,
- 08WG: montaż szalunków podpory P1,
- 09PZ: wykonanie wykopu oraz betonowej w-wy wyrównawczej,
- 10PZ: zamontowanie zbrojenia i szalunków płyty dennej oraz zabetonowanie płyty dennej, montaż rusztowań, szalunków i zbrojenia konstrukcji ramy,
- 11PZ: zamontowanie rusztowań, szalunków oraz zbrojenia konstrukcji ramy oraz zabetonowanie segmentu ramy,
- 12PG: zabetonowanie konstrukcji ścian i stropu ramy, wykonywanie izolacji cienkiej,
- 13WG: montaż zbrojenia i szalunków korpusów przyczółków oraz zabetonowanie korpusu podpory P1,
- 14WD: wykonywanie wykopów, platform pod palowanie, pali CFA, betonowych w-wy wyrównawczych, skuwanie głowic pali, montaż szalunków i zbrojenia ław fundamentowych oraz zabetonowanie pierwszej ławy,
- 15PZ: zamontował zbrojenie i szalunki płyty dennej oraz zabetonował płytę denną,
- 16PZ: wykonanie wykopu oraz betonowej w-wy wyrównawczej,
- 17WE: montaż zbrojenia i szalunków oraz zabetonowanie wszystkich słupów P2, korpusu podpory P1/D (17AWE) oraz płyty dennej 17CWE/D,
- 18PZ: zamontowanie rusztowań, szalunków oraz zbrojenia konstrukcji ramy oraz zabetonowanie ramy,
- 20PZ: wykonanie wykopu i wykonanie betonowej w-wy wyrównawczej,
- 22WD: wykonanie wykopu i wykonanie betonowej w-wy wyrównawczej oraz zamontowanie zbrojenia i szalunków płyty dennej,
- 24PZ: zamontowanie rusztowań, szalunków oraz zbrojenia konstrukcji ramy oraz zabetonowanie ramy,
- 25PZ: zamontowanie prefabrykatów żelbetowych przepustu