

KWIECIEŃ 2017

Roboty drogowe

W miesiącu kwietniu realizowano roboty na trasie głównej S-19, DK 19, DW 875, DW 881, na drogach dojazdowych oraz na MOP-ach. Szacunkowe ilości wykonanych robót (wraz z lokalizacją):

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:

1. Rozbiórki elementów dróg i ulic

- Rozbiórkę barier stalowych DK19 w m. Stobierna;
- Rozbiórkę nawierzchni drogi wraz z podbudowami DK19 w m. Stobierna ;
- Rozbiórkę krawężników betonowych DK19 w m. Stobierna

ROBOTY ZIEMNE:

Wykopy w ilości: 8 700 m³ na następujących lokalizacjach: S19, DK19 w m. Stobierna, DD 07, DD 12, DD 13A, DD 14, DD 16, DD 19

Nasyp w ilości 12 200 m³ w lokalizacji: S19 DK19 (17 WE), DK19 (Stobierna), DD 1, DD 3, DD 8, DD 16, DD 22, MOP Nienadówka, MOP Stobierna

WZMOCNIENIE PODŁOŻA I SKARP NASYPÓW:

Mata przeciwoerozyjna - 900 m² w lokalizacji: S19

Geomata kotwiona w gruncie naniesiona na podwójnie spletaną siatkę stalową – 6000m² w lokalizacji:S19 km

Umocnienie powierzchniowe skarp płytami ażurowymi – 1200 m² – w lokalizacji: S19

ODWODNIENIE KORPUSU DROGI:

Drenaż drogowy z rurek drenarskich perforowanych Ø160mm :

- regulacja komór studni drenarskich
- wykonanie wylotów drenażu drogowego w lokalizacji: S-19, DK19, DD 22

Wykonanie przepustów stalowych z blachy falistej - umocnienia wlotów i wylotów w lokalizacji: DD 1, DD 2, DD 3, DD 4, DD 6, DD 9, DD 10, DD 19

PODBUDOWY:

Warstwa ulepszanego podłoża z mieszanki kruszywa związanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 - 3 720 m² w lokalizacji: DK 19 Stobierna, MOP Stobierna, DD 18

Warstwa odsączająca z mieszanki kruszywa naturalnego niezwiązanego – 4 760 m³ w lokalizacji: S19, DK19 (Stobierna), DD 7, DD 11, DD 17, DD 18, DD 19, DD 22, DD 23, MOP Stobierna

Warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa związanej spoiwem hydraulicznym C3/4, gr. 15 – 14 100 m² w lokalizacji, S19, DK 19 Stobierna, DK 19 DW 875 – ronda, MOP Stobierna, DD 7,

Podbudowa z mieszanki kruszywa związanej spoiwem hydraulicznym C8/10, gr. 15 – 4 512 m² w lokalizacji: DD 03, DD 10, DD 13A, DD 19, DD 22, DD 23

Warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5 – 48 066 m² w lokalizacji: S19 DK 19, DW 875 – ciąg pieszo rowerowy, DW 881 – ciąg pieszo rowerowy, DD 1, DD 3, DD 7, DD 9, DD 10, DD 12, DD 13A, DD 15, DD 16, DD 17, DD 19, DD 22, MOP Stobierna, MOP Nienadówka

Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P gr 18 cm – 9 600m² w lokalizacji: S19

Podbudowa z betonu asfaltowego gr. 7 - 12cm; w lokalizacji: DK19 (Stobierna), DW 881, MOP Nienadówka, MOP Stobierna

NAWIERZCHNIE:

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 8 cm (KR5-KR6) – 7,7 tys1m² w lokalizacji:S19 , MOP Stobierna

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 6cm – 1 248m² w lokalizacji: DW 881

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr.5cm – 30 050m² w lokalizacji: DD 1, DD 3, DD 8, DD 9, DD 10, DD 12, DD 15, DD 16, DD 19, MOP Nienadówka, MOP Stobierna

Warstwa ścieralna AC 11 gr.4cm – 3 100 m²: DD 8;

Warstwa ścieralna SMA gr.4cm – 3100m²: S19 , DW 875, DW 881

Nawierzchnia z kostki kamiennej szarej 18/20 – 429m²: DW 875;

Nawierzchnia żwirowa, gr. w-wy 25cm – 2700 m²w lokalizacji: DD-1, DD-3, DD 6, DD 13A

Wykonanie nawierzchni ciągów pieszo-rowerowych z kostki brukowej betonowej, czerwonej o gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 364m² w lokalizacji: DW 875, DW881, DD 12

ELEMENTY ULIC:

Ustawienie krawężników granitowych na ławie betonowej - 1010m w lokalizacji: DW 875, MOP Nienadówka, MOP Stobierna

Ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej – 53m w lokalizacji: DW 881, DW875

Ustawienie obrzeży betonowych – 29m w lokalizacji: DW 875;

Ułożenie ścieku drogowego trójkątnego przykrawędziowego – 858 m w lokalizacji S19 km, MOP Nienadówka, DK 19, DD 15

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE:

Zahumusowanie terenów płaskich – 10,58ha w lokalizacji: S19

Humusowanie skarp– 54 000 m²: S 19

Wykonanie zjazdów o nawierzchni utwardzonej z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie – 300m²: DD-6;

Wykonanie pobocza umocnionego kruszywem – 20,7 tys m² w lokalizacji: S19, DD 6, DD 8, DD 10, DK 19 Stobierna, MOP Stobierna

**OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU:
OGRODZENIE DRÓG:**

- Wykonanie ogrodzenia dróg 9,5 km w lokalizacji: S19

Ustawianie barier stalowych energochłonnych – 4,3 km w lokalizacji: S19 km