

## CZERWIEC 2016

### Roboty mostowe

W miesiącu czerwcu w branży mostowej roboty były prowadzone na obiektach nr: 01PZ, 02PZ, 05WD, 06APZ, 07APZ, 13WG, 14WD, 15PZ, 16PZ, 17WE, 18PZ, 19PZ, 20PZ, 21PZ, 23PZ i 24PZ. Obejmowały one wykonywanie wykopów, wykonanie betonowych w-w wyrównawczych pod płyty przejściowe i ochronnych izolacji, montaż zbrojenia, rusztowań oraz szalunków, betonowania, wykonywanie izolacji cienkiej, wykonywanie zasypek, montaż dźwigarów typu T.

Na poszczególnych obiektach były prowadzone następujące roboty:

- 01PZ: wykonanie wykopu oraz przygotowywanie podłoża pod grunt zbrojony,
- 02PZ: wykonanie zasypek na płytach przejściowych,
- 05WD: zabetonowanie kap chodnikowych na długości przęsła na połowie obiektu, zamontowanie zbrojenia ścianek zapleczych i ich zabetonowanie, wykonywanie zasypek inżynierskich za P1 i P2,
- 06APZ: wykonanie izolacji skrzydeł, wykonywanie zasypek inżynierskich,
- 07APZ: wykonywanie zasypek tymczasowych,
- 13WG: zabetonowanie kap chodnikowych na długości przęsła,
- 14WD: wykonywanie zasypek oraz przygotowywanie platformy pod rusztowania ustroju nośnego przęsła, montowanie rusztowań i deskowań ustroju nośnego przęsła,
- 15PZ: zabetonowanie płyt przejściowych, wykonanie izolacji płyt przejściowych,
- 16PZ: zabetonowanie skrzydeł, wykonanie izolacji cienkiej skrzydeł, wykonywanie zasypki inżynierskiej,
- 17WE: montaż zbrojenia i szalunków konstrukcji nośnej przęsła 17AWE i 17BWE, betonowania poszczególnych segmentów ustrojów nośnych 17AWE i 17BWE, wykonanie w-wy ochronnej izolacji na segmentach B-D 17CWE, wykonywanie izolacji cienkiej, wykonywanie zasypek, montaż rusztowań i deskowań pod ustrój nośny przęsła 17AWE i 17BWE, montaż dźwigarów typu T,
- 18PZ: wykonywanie zasypek, wykonanie betonowej w-wy wyrównawczej pod płyty przejściowe, zamontowanie deskowania i zbrojenia płyt przejściowych oraz ich zabetonowanie,
- 19PZ: zamontowanie zbrojenia i deskowania ścian i stropu segmentu II ramy i zabetonowanie tego segmentu, zamontowanie zbrojenia i deskowania skrzydeł i ich zabetonowanie, wykonanie izolacji cienkiej wszystkich skrzydeł, wykonywanie zasypek inżynierskich,
- 20PZ: wykonywanie zasypek, wykonanie betonowej w-wy wyrównawczej pod płyty przejściowe, montaż zbrojenia i deskowania płyt przejściowych,
- 21PZ: wykonanie izolacji cienkiej skrzydeł, wykonywanie zasypek, wykonanie betonowej w-wy wyrównawczej pod płyty przejściowe, montaż zbrojenia i deskowania płyt przejściowych,
- 23PZ: wykonywanie zasypek, wykonanie betonowej w-wy wyrównawczej pod płyty przejściowe, montaż zbrojenia i deskowania płyt przejściowych i ich zabetonowanie, wykonanie izolacji płyt przejściowych,
- 24PZ: wykonywanie zasypek, wykonanie betonowej w-wy wyrównawczej pod płyty przejściowe, montaż zbrojenia i deskowania płyt przejściowych i ich zabetonowanie, wykonanie izolacji płyt przejściowych,
- 25PZ: wykonywanie zasypek, wykonanie betonowej w-wy wyrównawczej pod płyty przejściowe, montaż zbrojenia i deskowania płyt przejściowych i ich zabetonowanie, wykonanie izolacji płyt przejściowych.