

CZERWIEC 2017

Roboty branżowe

- Roboty branży sanitarnej i gazowej, kanalizacji deszczowej

W miesiącu sprawozdawczym Wykonawca w ramach:

- **kanalizacji deszczowej** realizował roboty związane z budową kanalizacji deszczowej (roboty wykończeniowe i regulacja włączów i krat) na całej długości inwestycji. Miejsca prowadzenia robót były podyktowane i uwarunkowane zaawansowaniem robót w branży drogowej na poszczególnych frontach i odcinkach S19. Zaawansowanie rzeczowe robót budowlano - montażowych na koniec czerwca 2017 wynosi około **100%**.
- **wodociągów** prowadził zaplanowane w Programie roboty w zakresie kolizji W8 (459+518) MOP „Stobierna”, oraz w zakresie kolizji W3 (454+859) MOP „Nienadówka”.
- **kanalizacji sanitarnej** prowadził zaplanowane w Programie roboty w zakresie kolizji KS2, KZSt5, (459+518) MOP „Stobierna”, oraz w zakresie kolizji KST3, KS3 (454+859) MOP „Nienadówka”.
- **Budynki WC** prowadził zaplanowane w Programie roboty związane z instalacjami sanitarnymi w budynkach WC zlokalizowanych na MOP „Stobierna” (459+518), MOP „Nienadówka” (454+859).
- **Łącznika drogi S-19 i DK-19** prowadził roboty w zakresie kolizji W1 (0+500)

- Roboty elektryczne

W czerwcu Wykonawca zakończył prace w branży elektroenergetycznej związane z budową oświetlenia w obrębie MOP Nienadówka, MOP Stobierna oraz węzła Sokołów Młp. Zamontował wszystkie lampy i dokonał prób ze świecenia. Zakończono również prace związane z budową przyłączy

- Roboty branży teletechnicznej, telekomunikacyjnej

W m-cu czerwcu 2017 r. wykonano:

1. Kolizja 2T Orange KM (448+637 - Łącznik S19 z DK19)
Odkopano, obniżono i zabezpieczono kable ziemne rurą dwudzielną - 36 mb.