

## GRUDZIEŃ 2015

### Roboty mostowe

W miesiącu grudniu w ramach branży mostowej roboty były prowadzone na obiektach nr: 01PZ, 02PZ, 03PZ, 04PG, 05WD, 06PZ, 06APZ, 08WG, 10PZ, 11PZ, 12PG, 13WG, 14WD, 15PZ, 17WE, 18PZ i 25PZ. Obejmowały one wykopy, montaż zbrojenia oraz szalunków, betonowania, wykonywanie izolacji cienkiej, palowanie.

Poniżej przedstawiono szczegółowy zakres wykonanych prac:

- 01PZ: zamontowanie rusztowań, szalunków i zbrojenia ścian i stropu ramy oraz zabetonowanie ścian oraz stropu,
- 02PZ: wykonanie izolacji cienkiej konstrukcji ramy,
- 03PZ: wykonanie wykopu oraz betonowej w-wy wyrównawczej,
- 04PG: wykonanie wykopu oraz betonowej w-wy wyrównawczej, zamontowanie zbrojenia i szalunków oraz zabetonowanie płyty dennej (I segment),
- 05WD: wykonanie wykopu oraz betonowej w-wy wyrównawczej pod rozpory, zamontowanie zbrojenia i szalunków części rozpór,
- 06PZ: zamontowanie rusztowań, szalunków i zbrojenia oraz zabetonowanie całej płyty dennej i jednego segmentu konstrukcji ścian i stropu ramy,
- 06APZ: zamontowanie zbrojenia i szalunków oraz zabetonowanie płyty dennej, zamontowanie rusztowań oraz montaż szalunków i zbrojenia ścian i stropu konstrukcji ramy,
- 08WG: montaż zbrojenia filarów,
- 10PZ: wykonanie wykopu oraz betonowej w-wy wyrównawczej, montaż zbrojenia i szalunków płyty dennej,
- 11PZ: zamontowanie zbrojenia i szalunków oraz zabetonowanie płyty dennej,
- 12PG: zamontowanie rusztowań, szalunków i zbrojenia konstrukcji ścian i stropu ramy,
- 13WG: montaż zbrojenia korpusów przyczółków oraz filarów, wykonywanie izolacji cienkiej zwieńczeń pali, wykonanie zasypki fundamentów,
- 14WD: wykonywanie wykopów, platform pod palowanie, pali, betonowych w-w wyrównawczych, skuwanie głowic pali,
- 15PZ: wykonanie wykopu oraz betonowej w-wy wyrównawczej,
- 17WE: wykonywanie wykopów oraz betonowych w-w wyrównawczych, montaż zbrojenia i szalunków oraz zabetonowanie wszystkich ław obiektu 17BWE, wykonywanie izolacji cienkiej ław,
- 18PZ: wykonanie wykopu oraz betonowej w-wy wyrównawczej, zamontowanie zbrojenia i szalunków oraz zabetonowanie płyty dennej,
- 25PZ: wykonanie wykopu oraz betonowej w-wy wyrównawczej.