

GRUDZIEŃ 2016

Roboty drogowe

W miesiącu grudniu Wykonawca realizował roboty na trasie głównej S-19, DK 19, DW 875, DW 881, DP 1217R, na drogach dojazdowych oraz na MOP-ach. Szacunkowe ilości wykonanych robót (wraz z lokalizacją):

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:

1. **Rozebranie istniejącej konstrukcji nawierzchni dróg** – 10,4 tys. m²

- DK 19;
- DW 881

ROBOTY ZIEMNE:

1. **Wykopy** – ok. 10,8 tys. m³ w lokalizacji:

- S19
- DK 19
- DD 7
- DD19
- DD23
- MOP Stobierna;

2. **Nasypy** – ok. 14,6 tys. m³ w lokalizacji:

- S19
- DW 875

3. **Górną warstwę nasypu z kruszywa naturalnego (GWN):** ok 0,3 tys. m³ w lokalizacji:

- S19 km

ODWODNIENIE:

1. **Drenaż podłużny** – 0,3 km w lokalizacji:

- S-19 ;
- MOP Stobierna;

2. **Przepusty stalowe :**

- PS 20, PS 24, PS 45 (bez umocnienia wlotu/wylotu przepustu).

PODBUDOWY:

1. **Ulepszone podłoże C 1,5/2** – 2,2 tys. m² w lokalizacji:

- DD 19;
- DD 20;
- DD 22;
- MOP Stobierna.

2. Warstwa odsączająca – 0,6 tys. m³ w lokalizacji:

- DD 8;
- DD 19;
- MOP Stobierna

3. Podbudowa z mieszanki kruszywa związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 – 7,3 tys. m² w lokalizacji:

- S19
- MOP Nienadówka;
- MOP Stobierna

4. Warstwa podbudowy z mieszanek niezwiązanych 0/31,5 : 5,8 tys m² w lokalizacji:

- S19
- DW 875
- MOP Nienadówka
- MOP Stobierna

5. Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową 7,6 tys. m²

6. Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P: 4,9 tys. m² w lokalizacji:

- S19
- DW 875

NAWIERZCHNIE:

1. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W: 2 ,7 tys. m² w lokalizacji:

- DW 875
- DW 881

ELEMENTY ULIC:

1. Krawężnik granitowy – 0,5 km

- MOP Nienadówka
- MOP Stobierna

2. Krawężnik betonowy – 0,1 km

- S19
- DW 875
- DP 1217R

3. Obrzeża betonowe - 0,1 km

- DW 875
- DW 881
- DP 1217R

4. Nawierzchnia z kostki brukowej – 0,3 tys m2 w lokalizacji:

- DW 875
- DW 881
- DP 1217R

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE:

1. Humusowanie – 1,7 tys m2:

- S19

2. Umocnienie poboczy mieszanką kruszywa niezwiązaną 0/31,5 – 4 tys m2 w lokalizacji:

- S19

3. Umocnienie skarp i rowów typ 2 – 0,2 tys m2 w lokalizacji:

- S 19

OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

1. Bariery energochłonne dla potrzeb tymczasowej organizacji ruchu – 5 km w lokalizacji:

- S 19