

## KWIECIEŃ 2016

### - Roboty melioracyjne

W miesiącu kwietniu wykonano:

#### 1. Drenaże melioracyjne

- Zbieracze drenarskie z rur PCV Ø160mm M12A – 245 mb
- Zbieracze drenarskie z rur PCV Ø160mm M1C – 178 mb
- Zbieracze drenarskie z rur PCV Ø160mm 1e – 86 mb

#### 2. Drenaż francuski

- Drenaż francuski z rurami drenarskimi litymi z PCV Ø 110mm – 89 mb
- Drenaż francuski z rurami drenarskimi litymi z PCV Ø 160mm – 162
- Drenaż francuski z rurami drenarskimi litymi z PCV Ø 200mm – 120 mb (

#### 3. Przepusty stalowe – 4 szt

### - Roboty branży sanitarnej i gazowej

W miesiącu kwietniu wykonywano:

1. Roboty w zakresie kolizji W8 (wodociąg).
2. Roboty związane z kolizją KST3 (kanalizacja sanitarna i KST5 (kanalizacja sanitarna)

### - Roboty elektryczne

W miesiącu kwietniu wykonywano prace związane z przebudową kolizji linii energetycznej WN 110kV:

- nr 3eWN (MOP Nienadówka)

- a) postawiono słupy nr 64, 64a, 65
- b) zamontowano izolatory oraz przewody

Kolizja została usunięta.

- nr 2eWN

- a) wykonanie fundamentów stanowiska słupowego nr 6
- b) montaż słupa typu M3+10
- c) zamontowano izolatory oraz przewody

Kolizja została usunięta.

- nr 1eWN

- a) wykonanie fundamentów stanowiska słupowego nr 72 i 72a
- b) wykonano montaż słupów nr 72 i 72a
- c) wykonano uziemienia stanowisk słupowych

Ponadto ułożono rury ochronne pod drogą główną na kolizji 8 eSN

### - Roboty branży teletechnicznej

W m-cu kwietniu 2016r Wykonano odcinki kanalizacji teletechnicznej o łącznej długości 987 m oraz 10 studni kablowych.