

KWIECIEŃ 2017

Roboty branżowe

- Roboty melioracyjne

W miesiącu kwietniu 2017r. w zakresie branży melioracyjnej Wykonawca wykonał:

- przebudowę rowu melioracyjnego T-4.3 w km 0+132 – 0+158, przebudowę rowu melioracyjnego T-1 w km 0+092 – 0+106
- umocnienie kiszka faszynową rowu T-4.3 w km 0+132 – 0+158,
- humusowanie rowów T-4.3 w km 0+132 – 0+158,
- regulację studni drenarskich,
- regulację studni drenarskich.

- Roboty branży sanitarnej i gazowej, kanalizacji deszczowej

W miesiącu kwietniu Wykonawca w zakresie:

- **kanalizacji deszczowej** realizował roboty związane z budową kanalizacji deszczowej na całej długości inwestycji. Miejsca prowadzenia robót były podyktowane i uwarunkowane zaawansowaniem robót w branży drogowej na poszczególnych frontach i odcinkach S19.

- **wodociągów** Wykonawca prowadził zaplanowane w Programie roboty w zakresie kolizji W8 (459+518) MOP „Stobierna”, oraz w zakresie kolizji W3 (454+859) MOP „Nienadówka”.

- **kanalizacji sanitarnej** Wykonawca prowadził zaplanowane w Programie roboty w zakresie kolizji KS2 (459+518) MOP „Stobierna”, oraz w zakresie kolizji KST3, KS3 (454+859) MOP „Nienadówka” związane jedynie z regulacjami uzbrojenia i pracami związanymi z niwelacją terenu po wykopach.

- **Budynki WC** Wykonawca prowadził zaplanowane w Programie roboty związane z instalacjami sanitarnymi w budynkach WC zlokalizowanych na MOP „Stobierna” (459+518), MOP „Nienadówka” (454+859).

- Roboty elektryczne

W miesiącu kwietniu 2017 Wykonawca kontynuował prace w branży elektroenergetycznej związane z budową oświetlenia w obrębie MOP Nienadówka, MOP Stobierna oraz Węzła Sokołów Młp. Roboty dotyczyły układania kabli oświetleniowych, stawianiu fundamentów, montażu opraw. Do końca kwietnia zakres budowy oświetlenia wyniósł około 90%. Na plac MOP'u Nienadówka i Stobierna dostarczono i zamontowano agregaty prądotwórcze.

Ponadto prowadzono prace przy przyłączy 4PE,3PE, układano kable i rury ochronne. Wykonywano również prace w zakresie wykonania instalacji elektrycznej w budynkach MOP Stobierna i MOP Nienadówka. Montowano gniazda, rozdzielnie i osprzęt elektryczny.

-Roboty branży teletechnicznej, telekomunikacyjnej

W m-cu sprawozdawczym Wykonawca wykonał:

- 4 studnie kablowe.
- 520 mb. kanalizacji teletechnicznej wraz z przepustami.

Roboty realizowano w kilometrażu: 454+126-454+240, 454+481-454+600, 459+839- 460+348, .

Wybudowane studnie kablowe zabezpieczono elementami mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych. Kanalizację teletechniczną sukcesywnie zabezpiecza się korkami styropianowymi przed zamuleniem.

- Roboty branży konstrukcyjno-budowlanej

W m-cu kwietniu 2017r. Wykonawca, realizował następujące roboty budowlane:

BUDYNEK WC MOP Nienadówka:

- Elewacje – tynki zewnętrzne, zadaszenie nad wejściem
- Roboty wykończeniowe – płytki kamionkowe GRES, gładzie wewnętrzne gipsowe

BUDYNEK WC MOP Stobierna:

- Elewacje – tynki zewnętrzne, zadaszenie nad wejściem
- Roboty wykończeniowe – płytki kamionkowe GRES, gładzie wewnętrzne gipsowe
- Roboty sanitarne – biały montaż, instalacja wentylacji