

## LIPIEC 2016

### Roboty mostowe

W miesiącu lipcu w branży mostowej roboty były prowadzone na obiektach nr: 01PZ, 02PZ, 03PZ, 05WD, 06PZ, 06APZ, 07APZ, 08WG, 09PZ, 14WD, 15PZ, 16PZ, 17WE, 18PZ, 19PZ, 20PZ, 21PZ, 23PZ i 24PZ.

Na poszczególnych obiektach były prowadzone następujące roboty:

- 01PZ: przygotowanie powierzchni betonowych w standardzie architektonicznym,
- 02PZ: zamontowanie krawężników granitowych, wykonanie betonowych warstw wyrównawczych pod kapy chodnikowe,
- 05WD: wykonywanie zasypek inżynierskich za P1 i P2, przygotowanie powierzchni betonowych w standardzie architektonicznym,
- 06PZ: przygotowywanie powierzchni betonowych w standardzie architektonicznym,
- 06APZ: wykonywanie zasypek inżynierskich, zabetonowanie warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe i zabrojenie i zabetonowanie płyt przejściowych,
- 08WG: zabrojenie i zabetonowanie ścianek żwirowych, przygotowywanie powierzchni betonowych w standardzie architektonicznym,
- 09PZ: przygotowanie powierzchni betonowych w standardzie architektonicznym
- 14WD: wykonywanie platformy pod rusztowania ustroju nośnego przęseł, montowanie rusztowań i deskowań ustroju nośnego przęseł, montaż zbrojenia ustroju nośnego P3-P4 i P5-P6. Zabetonowanie i sprzężenie etapu I ustroju nośnego przęsła P3-P4,
- 15PZ: zamontowanie krawężników granitowych, wykonanie betonowych warstw wyrównawczych pod kapy chodnikowe,
- 16PZ: wykonanie zasypki inżynierskiej, zabetonowanie warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe i zabrojenie i zabetonowanie płyt przejściowych,
- 17WE: montaż dźwigarów typu T dla 17BWE, montaż zbrojenia, kotew talerzowych i szalunków konstrukcji nośnej przęsła 17BWE, betonowania poszczególnych segmentów ustrojów nośnych 17AWE i 17BWE, wykonanie w-wy ochronnej izolacji na segmentach A dla 17CWE, wykonywanie izolacji cienkiej, wykonanie izolacji z papy na 17AWE, wykonywanie zasypek, montaż desek gzymsowych, betonowanie kap chodnikowych,
- 18PZ: wykonanie izolacji z papy,
- 19PZ: wykonanie zasypek inżynierskich, zabetonowanie warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe i zabrojenie i zabetonowanie płyt przejściowych,
- 20PZ: zabetonowanie płyt przejściowych, kontynuowanie wykonywania zasypek inżynierskich,
- 21PZ: zabetonowanie płyt przejściowych, kontynuowanie wykonywania zasypek inżynierskich,
- 23PZ: kontynuowanie wykonywania zasypek inżynierskich,
- 24PZ: kontynuowanie wykonywania zasypek inżynierskich,
- 25PZ: kontynuowanie wykonywania zasypek inżynierskich.