

LUTY 2016

Roboty mostowe

W zakresie branży mostowej w miesiącu lutym Roboty były prowadzone na obiektach nr: 03PZ, 04PG, 05WD, 06PZ, 06APZ, 08WG, 10PZ, 11PZ, 13WG, 14WD, 15PZ, 17WE, 18PZ, 20PZ, 22WD, 23PZ, 24PZ i 25PZ.

Obejmowały one wykonanie wykopów, wykonanie betonowych warstw wyrównawczych, montaż zbrojenia oraz szalunków, betonowania, wykonywanie izolacji cienkiej. Na poszczególnych obiektach były prowadzone następujące roboty:

- 03PZ: betonowanie płyty dennej, montaż zbrojenia i szalunków ramy,
- 04PG: montaż zbrojenia i szalunków ramy, betonowanie konstrukcji ramy,
- 05WD: montaż zbrojenia oraz szalunków korpusów podpór, betonowanie korpusów i ciosów podłożyskowych, montaż łożysk,
- 06PZ: wykonanie izolacji cienkiej,
- 06APZ: wykonanie izolacji cienkiej,
- 08WG: betonowanie podpór oraz ciosów podłożyskowych i montaż łożysk,
- 10PZ: montaż zbrojenia i szalunków ramy, betonowanie konstrukcji ramy,
- 11PZ: montaż zbrojenia i szalunków ramy, betonowanie konstrukcji ramy,
- 13WG: montaż zbrojenia i szalunków podpór, betonowanie podpór i ciosów,
- 14WD: wykonywanie wykopów, montaż zbrojenia i szalunków podpór, betonowanie ław fundamentowych i korpusów przyczółków oraz słupów filarów części podpór,
- 15PZ: montaż zbrojenia i szalunków, betonowanie konstrukcji ramy,
- 17WE: wykonywanie wykopów, montaż zbrojenia i szalunków podpór, betonowanie korpusów przyczółków części podpór,
- 18PZ: montaż zbrojenia i szalunków ramy, betonowanie konstrukcji ramy,
- 20PZ: betonowanie płyty dennej, montaż zbrojenia i szalunków ramy,
- 22WD: betonowanie płyty dennej, montaż zbrojenia i szalunków ramy,
- 23PZ: betonowanie płyty dennej, montaż zbrojenia i szalunków ramy,
- 25PZ: montaż zbrojenia i szalunków wylotu i betonowanie wylotu.