

LUTY 2017

Roboty mostowe

W miesiącu lutym 2017 r. w branży mostowej roboty były prowadzone na obiektach nr: 01PZ, 03PZ, 04PG, 05WD, 06PZ, 06APZ, 07PZ, 07APZ, 09PZ, 10PZ, 11PZ, 12PG, 13WG, 14WD, 17WE, 18APZ 21PZ, 23PZ, 24-PZ

Na poszczególnych obiektach były prowadzone następujące roboty:

- 01PZ: wykonywanie pali pod ekrany przeciwoślśnieniowe,
- 03PZ: montaż desek gzymsowych i zbrojenie gzymsów i betonowanie gzymsów,
- 04PG: montaż desek gzymsowych i zbrojenie gzymsów i kap i betonowanie gzymsów i kap chodnikowych,
- 05WD: betonowanie podwalin pod stożki,
- 06PZ: montaż klap zwrotnych wylotów rowów krytych,
- 06APZ: montaż znaków wysokościowych,
- 07PZ: montaż klap zwrotnych wylotów rowów krytych, betonowanie kap chodnikowych, montaż dylatacji pionowych,
- 07APZ: montaż dylatacji pionowych,
- 09PZ: montaż klap zwrotnych wylotów rowów krytych,
- 10PZ: wykonywanie pali pod ekrany przeciwoślśnieniowe, montaż słupów ekranów,
- 11PZ: wykonywanie pali pod ekrany przeciwoślśnieniowe,
- 12PG: montaż desek gzymsowych i zbrojenie kap chodnikowych i gzymsów i betonowanie gzymsów,
- 13WG: budowa ścian z gruntu zbrojonego, beton wyrównawczy pod kapy i gzyms ścian z gruntu zbrojonego, zbrojenie i szalowanie kapy i gzymsu ścian z gruntu zbrojonego, betonowanie dylatacji i I etap kapy.
- 14WD: wykonanie zasypki inżynierskiej i odtworzenie stożków przy podporach P1 i P6. Wykonanie płyt przejściowych za podporami P1 i P6.
- 16APZ: betonowanie ścian skrzydełek, izolacja cienka ramy oraz skrzydełek.
- 17WE: budowa ścian z gruntu zbrojonego, montaż desek gzymsowych i zbrojenia i betonowanie kap chodnikowych.
- 18APZ: zbrojenie i deskowanie konstrukcji skrzydełek, betonowanie skrzydełek, izolacja cienka ramy i skrzydełek, zasypka inżynierska obiektu.
- 21PZ: przygotowanie powierzchni betonu arch. do odbioru.
- 23PZ: przygotowanie powierzchni betonu arch. do odbioru,.
- 24PZ: wykonano wykopy fundamentowe pod II etap, beton wyrównawczy pod ramą i skrzydełkami, zbrojenie konstrukcji ramy i fundamentu, deskowanie konstrukcji ramy i fundamentu, betonowanie fundamentu.