

## MAJ 2016

### Roboty drogowe

W miesiącu maju Wykonawca realizował roboty na trasie głównej S-19, a także na DW 881, DW 875, na drogach dojazdowych oraz na MOP-ach. Szacunkowe ilości wykonanych robót (wraz z lokalizacją):

#### ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:

1. Odhumusowanie - 2 tys. m<sup>2</sup>

#### ROBOTY ZIEMNE:

1. Wykopy – ok. 44,5 tys.
2. Nasypy – ok. 61,5 tys. m<sup>3</sup>
3. Górną warstwę nasypu z kruszywa naturalnego (GWN): ok 10,5 tys m<sup>3</sup>

#### WZMOCNIENIE PODŁOŻA I SKARP NASYPÓW:

1. Budowa nasypu przeciążeniowego – 9 tys. m<sup>3</sup>
2. Zbrojenie skarp nasypów – 20 tys m<sup>2</sup>
3. Ulepszenie podłoża pod nasypami - 11 tys m<sup>2</sup>
4. Roboty związane z zabezpieczeniem skarp wykopów – drenaż francuski – 570m

#### ODWODNIENIE:

1. Drenaż podłużny – 6,4 km w lokalizacji:
2. Przepusty stalowe : PS-16, PS-30, PS-34, PS-51 i PS-53

#### PODBUDOWY:

1. Ulepszone podłoże C 1,5/2 – 42,7 tys. m<sup>2</sup>
2. Warstwa odsączająca – 11,7 tys m<sup>2</sup>
3. Podbudowa z mieszanki kruszywa związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 – 13,5 tys m<sup>2</sup>

#### ELEMENTY ULIC:

##### 1. Krawężniki kamienne

Wykonawca rozpoczął wykonywanie krawężników kamiennych na ławie betonowej z oporem na DW 875.