

MARZEC 2016

Roboty drogowe

W miesiącu marcu realizowano roboty na trasie głównej S-19, a także na DW 881, DW 875 i na drogach dojazdowych. Szacunkowe ilości wykonanych robót (wraz z lokalizacją):

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:

1. Odhumusowanie ok. 0,5 tys. m³ - (DD12 km 0+000 – 0+196,1, DD13 km 0+000-0+073,9)
2. Rozebranie przepustu betonowego wraz z murkami -1 kpl (DD3 km 0+636,45)

ROBOTY ZIEMNE:

1. Wykopy – ok. 16,5 tys. m³
2. Nasypy – ok. 26 tys. m³

WZMOCNIENIE PODŁOŻA I SKARP NASYPÓW:

1. Budowa nasypu przeciążeniowego – 2,5 tys. m³
2. Zbrojenie skarp nasypów – 2 tys m²
3. Ulepszenie podłoża pod nasypami 1,6 tys m²
4. Wymiana gruntów 1 tys m³
5. Zwieńczenie kolumn – 2,5 tys m³

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

1. Przepusty stalowe – 3 szt

PODBUDOWY:

1. Ulepszone podłoże C 1,5/2 – 14,5 tys m²

PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

1. Przepust PEHD 500mm – 27m