

PAŹDZIERNIK 2016

Roboty drogowe

W miesiącu października Wykonawca realizował roboty na trasie głównej S-19, DW 875, DW 881, na drogach dojazdowych, na MOP-ach, a także w bardzo ograniczonym zakresie na DK 19. Szacunkowe ilości wykonanych robót (wraz z lokalizacją):

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:

1. **Odhumusowanie** – 0,5 tys. m³ :

- DK 19

WZMOCNIENIE PODŁOŻA I SKARP NASYPÓW:

1. **Rozebranie nasypu przeciążeniowego** – 5,9 tys. m³ w lokalizacji:

- 03 PZ
- 04PG,
- 07PZ,
- 11PZ
- 14 WD

ROBOTY ZIEMNE:

1. **Wykopy** – ok. 3,6 tys. m³ w lokalizacji:

- S19
- DD 19

2. **Nasypy** – ok. 19,4 tys. m³ w lokalizacji:

- S19
- MOP Nienadówka;
- Najazd na 17 WE

3. **Górną warstwę nasypu z kruszywa naturalnego (GWN):** ok 6,9 tys. m³ w lokalizacji:

- S19

ODWODNIENIE:

1. **Drenaż podłużny** – 0,4 km w lokalizacji:

- S-19 ;
- DW 875;
- MOP Nienadówka;

2. **Przepusty stalowe :**

- PS 25, PS 26, PS 28, PS 43 (bez umocnienia wlotu/wylotu przepustu).
- PS 2, PS 19, PS 44 - umocnienie wlotu/wylotu kostką betonową

3. **Przepusty żelbetowe :**

- Pż3 na MOP Nienadówka

PODBUDOWY:

- 1. Ulepszone podłoże C 1,5/2 – 0,6 tys. m2 w lokalizacji:**
 - DD19.
- 2. Warstwa odsączająca – 4 tys. m3 w lokalizacji:**
 - DD 19;
 - DD 23;
 - MOP Nienadówka;
 - MOP Stobierna
- 3. Podbudowa z mieszanki kruszywa związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 – 5,7 tys. m2 w lokalizacji:**
 - S19
 - DD 7;
 - MOP Nienadówka;
 - MOP Stobierna
- 4. Warstwa podbudowy z mieszanek niezwiązanych 0/31,5 : 11,6 tys m2 w lokalizacji:**
 - S19
 - DW 881
 - MOP Nienadówka
- 5. Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową tys. m2**
- 6. Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P: 17,8 tys. m2 w lokalizacji:**
 - S19
 - DW 881

NAWIERZCHNIE:

- 1. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W: 44,4 tys m2 w lokalizacji:**
 - S19
 - DW 881
- 2. Warstwa ścieralna SMA: 16,0 tys m2 w lokalizacji:**
 - S19
 - DW 881

ELEMENTY ULIC:

- 1. Ściek trójkątny – 2,3 km**
 - S19
- 2. Krawężnik granitowy – 0,05 km**
 - DW 875

3. Krawężnik betonowy – 0,2 km

- DW 875
- S19

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE:

1. Humusowanie skarp – 51,7 tys m²:

- S19
- DW 875