

SIERPIEŃ 2016

Branża mostowa

W miesiącu sprawozdawczym w branży mostowej roboty były prowadzone na obiektach nr: 02PZ, 05WD, 08WG, 09PZ, 10PZ, 14WD, 16PZ, 17WE, 18PZ, 19PZ, 20PZ, 21PZ, 22WD, 23PZ, 24PZ i 25PZ.

Na poszczególnych obiektach były prowadzone następujące roboty:

- 02PZ: zamontowanie desek gzymsowych, zamontowanie zbrojenia i zabetonowanie gzymsów, zamontowanie zbrojenia i zabetonowanie kap chodnikowych,
- 05WD: wykonywanie zasypek inżynierskich za P1 i P2, zamontowanie zbrojenia i zabetonowanie płyt przejściowych, zamontowanie modułowych urządzeń dylatacyjnych, wykonanie izolacji płyt przejściowych,
- 08WG: wykonywanie zasypek inżynierskich za P1 i P3 oraz ścian z gruntu zbrojonego, zamontowanie zbrojenia i zabetonowanie płyt przejściowych za P1, zamontowanie modułowych urządzeń dylatacyjnych,
- 09PZ: wykonanie wykopów pod ściany boczne, zamontowanie zbrojenia i zabetonowanie fundamentów ścian bocznych (4 szt.) oraz 2 szt. ścian bocznych,
- 10PZ: wykonanie wykopów pod ściany boczne, zamontowanie zbrojenia fundamentów ścian bocznych,
- 14WD: wykonywanie platformy pod rusztowania ustroju nośnego przęseł P1-P2, montowanie rusztowań i deskowań ustroju nośnego pozostałych przęseł wiaduktu, montaż zbrojenia ustroju nośnego P4-P5 i P5-P6, oraz P2-P3 i P1-P2. Zabetonowanie ustroju nośnego – etapu II i etapu III. Sprężenie ustroju nośnego przęseł P4-P5 i P2-P3.
- 16PZ: wykonanie izolacji, zasypki inżynierskiej, zamontowanie desek gzymsowych i zbrojenia kap chodnikowych oraz zabetonowanie kap, wykonywanie gruntu stabilizowanego pod umocnienie w przepuście,
- 17WE: zbrojenie betonu ochronnego i izolacji i betonowanie, wykonanie w-wy ochronnej izolacji na segmentach A dla 17CWE, wykonanie izolacji z papy na 17AWE i 17BWE, wykonywanie zasypek, montaż desek gzymsowych, montaż zbrojenia i betonowanie kap chodnikowych,
- 18PZ: betonowanie warstwy ochronnej izolacji, montaż desek gzymsowych, montaż zbrojenia i zabetonowanie kap chodnikowych,
- 19PZ: wykonanie izolacji z papy i zabetonowanie warstwy ochronnej, wykonanie zasypek inżynierskich, montaż desek gzymsowych, montaż zbrojenia i zabetonowanie gzymsów, wykonywanie gruntu stabilizowanego pod umocnienie w przepuście,
- 20PZ: wykonanie zasypek inżynierskich, montaż desek gzymsowych, montaż zbrojenia i zabetonowanie gzymsów,
- 21PZ: wykonanie zasypek inżynierskich, montaż desek gzymsowych, montaż zbrojenia i zabetonowanie gzymsów,
- 22WD: wykonanie wykopów pod ściany boczne, wykonanie fundamentów pod ściany z gruntu zbrojonego,
- 23PZ: wykonanie zasypek inżynierskich, montaż desek gzymsowych, montaż zbrojenia i zabetonowanie gzymsów,
- 24PZ: wykonanie zasypek inżynierskich, montaż desek gzymsowych, montaż zbrojenia gzymsów,
- 25PZ: wykonanie zasypek inżynierskich, montaż desek gzymsowych, montaż zbrojenia i zabetonowanie gzymsów.