

## SIERPIEŃ 2017

### Roboty drogowe

W miesiącu sierpniu 2017 r. Wykonawca realizował roboty na Łączniku S19 z DK 19, a także wykonywał roboty zaległe na trasie głównej S-19, DK 19, DW 875, na drogach dojazdowych i na MOP-ach.

Szacunkowe ilości wykonanych robót (wraz z lokalizacją):

#### ***Budowa Łącznika drogi S-19 z DK-19:***

- Rozebranie istniejącej konstrukcji nawierzchni – 0,1 tys. m<sup>2</sup>
- Warstwa wyrównawcza – 0,1 tys. m<sup>2</sup>
- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W – 0,4 tys. m<sup>2</sup>
- Warstwa ścieralna SMA – 7,2 tys. m<sup>2</sup>
- Wykonanie wykopów – 0,7 tys. m<sup>3</sup>
- Wykonanie nasypów – 1,9 tys. m<sup>3</sup>
- Umocnienie poboczy kruszywem 0/31,5 – 1,8 tys. m<sup>2</sup>
- Humusowanie z obsianiem skarp – 6,9 tys. m<sup>2</sup>
- Oznakowanie grubowarstwowe – 0,6 tys. m<sup>2</sup>
- Oznakowanie cienkowarstwowe – 1,4 tys. m<sup>2</sup>
- Znaki pionowe duże 28 szt.
- Znaki pionowe średnie 23 szt.

#### ***Budowa drogi S-19:***

#### **ROBOTY WYKOŃCZENIOWE:**

**Umocnienie powierzchniowe skarp płytami ażurowymi– 1 tys. m<sup>2</sup>:**

- S 19
- DW 875
- DD 11
- DD 20

**Umocnienie pow. skarp, rowów i ścieków płytami ażurowymi– 2 km:**

- S 19
- DK 19
- DD 1
- DD 11
- DD 16
- DD 17
- DD 18
- DD 19
- DD 22
- DD 23

**Umocnienie pow. rowów ściekiem korytkowym i skarp płytami ażurowymi– 0,3 km:**

- S 19
- DK 19
- DD 1

- DD 17
- DD 19
- DD 22

**Umocnienie pow. skarp, rowów i ścieków - pozostałe rodzaje – 0,4 km:**

- S 19
- DK 19
- DD 1

#### **OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU:**

**Ustawienie barier ochronnych stalowych – 0,3 km**

- S19

#### **INNE ROBOTY:**

**Ułożenie ścieków drogowych – 0,2 km**

- DD 18

**Nawierzchnia chodników z kostki brukowej – 0,3 tys. m<sup>2</sup>**

- MOP Nienadówka
- MOP Stobierna

**Nawierzchnia placów zabaw (elastyczna) – 0,3 tys. m<sup>2</sup>**

- MOP Nienadówka

**Dostawa i montaż ogrodzenie placu zabaw – 2 kpl**

- MOP Nienadówka
- MOP Stobierna

**Dostawa i montaż ławka parkowa – 2 kpl**

- MOP Nienadówka
- MOP Stobierna

**Dostawa i montaż wiata piknikowa – 9 szt**

- MOP Nienadówka
- MOP Stobierna

**Dostawa i montaż zestaw śmietników – 12 szt**

- MOP Nienadówka
- MOP Stobierna