

WRZESIEŃ 2015

Roboty drogowe

W miesiącu wrześniu wykonywano:

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE :

- Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych – ok. 26 km
- Wycinka drzew i krzewów – zakończono.
- Odhumusowanie – usunięto 69 271 m³ humusu

ROBOTY ZIEMNE:

- wykopy – ok. 20 681 m³
- nasypy z wykopu – ok. 9 332 m³
- nasypy z dokopu – ok. 3 228 m³

WZMOCNIENIE PODŁOŻA I SKARP NASYPÓW:

- wymiana gruntu – ok. 10 576 m³
- wykonanie platform roboczych na potrzeby wykonania kolumn betonowych, żwirowych i drenów pionowych VD – ok. 7 159 m³
- rozpoczęcie robót związanych z wykonaniem kolumn przemieszczeniowych
- wymiana gruntu – ok. 10 576 m³
- wzmocnienie podłoża geosyntetykiem (półmaterac) – ok. 14 488 m²
- przegrody przeciwnieprzepuszczalne – zakończenie robót
- dreny pionowe VD – ok. 4945 m

PODBUDOWY

- ulepszenie podłoża pod nasypami (pod konstrukcją nawierzchni) – ok. 16 057 m³

Kontynuowano również budowę dróg technologicznych.