

WRZESIEŃ 2015

Roboty mostowe

W miesiącu wrześniu wykonywano roboty związane z budową obiektu 05-WD i polegały one na wykonaniu platform roboczych i wbijaniu pali testowych na podporach P1 i P2. W sumie wykonano 9 szt pali testowych zgodnie z projektem próbnych obciążeń pali.